



Obra

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO DE PISO
INTERTRAVADO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA AGROVILA
ESPIRITO SANTO
Local : VILA ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, SERRA DO MEL - RN

Bancos

SINAPI - 10/2024 - RN
ORSE - 09/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE
CAERN - 05/2024 - RN

B.D.I.

26,37%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,98%
Mensalista: 47,44%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 4.790,16	33,33% 1.596,56	33,33% 1.596,56	33,34% 1.597,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.941,76	100,00% 24.941,76		
3	MURETA COM ALAMBRADO	100,00% 258.287,25	50,00% 129.143,63	50,00% 129.143,63	
4	PASSEIO DE PISO INTERTRAVADO	100,00% 89.898,83			100,00% 89.898,83
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 64.352,21			100,00% 64.352,21
Porcentagem			35,2%	29,56%	35,24%
Custo			155.681,95	130.740,19	155.848,08
Porcentagem Acumulado			35,2%	64,76%	100,0%
Custo Acumulado			155.681,94	286.422,13	442.270,21

RONIVALDO
PINHEIRO
FERNANDES:052
76783411

Assinado de forma digital
por RONIVALDO PINHEIRO
FERNANDES:05276783411
Dados: 2025.04.23 10:40:16
-03'00'

RONIVALDO FERNANDES
CREA-RN : 211354998-0